

DISPOZIȚIA DE ȘANTIER NR. 1 din 03.11.2023



Referitor la investiția:

„MODERNIZARE DRUMURI DE INTERES LOCAL ÎN COMUNA ȚIBANA, JUDEȚUL IAȘI”



În urma întâlnirii factorilor implicați în derularea proiectului și a analizei situației existente în teren la momentul executării lucrărilor, a rezultat necesitatea adaptării unor elemente proiectate față de condițiile din teren:

1. Domeniile de aplicare și componentele geometrice ale platformei drumurilor se vor executa conform profile transversale tip anexate (PTip-01.01 – 01.02; Ptip-02.01-02.05);

2. Pe drumul DC 58 (km 0+000-0+500):

- se va renunța la rigola carosabila în lungime de L=35.0m de la poziția km 0+005;
- se va monta un podeț tubular D600mm în lungime de L=10,0m la poziția km 0+014;
- se dispune amenajarea acceselor conform inventariere in teren;

3. Pe drumul DC 296+DC99+DC535+DC542+DC549 (km 0+000-4+596):

- se va monta un podet lateral tubular D600, L=10.0m la pozitia km 0+080-dreapta;
- se va monta un podet lateral tubular D600, L=5.0m la pozitia km 0+200-dreapta;
- se va monta un podet transversal D600, L=7.5m la pozitia km 0+570;
- se vor introduce supralargiri in curba de la pozitia km 0+820-la stanga cu valori $s_i=2.0m$ si $s_e=1.0m$, $lcs=30.0m$;

-se dispune amenajarea urmatoarelor drumuri laterale:

- × DL. km 0+860 stanga, lungime 25,00 m;
- × DL. km 1+240 dreapta, lungime 10,00 m;
- × DL. km 1+440 dreapta, lungime 10,00 m;
- × DL. km 2+040 dreapta, lungime 10,00 m;
- × DL. km 3+100 dreapta, lungime 15,00 m;
- × DL. km 3+815 dreapta, lungime 10,00 m;
- × DL. km 4+530 dreapta, lungime 10,00 m;

-se dispune amenajarea acceselor la proprietati conform inventariere;

-platformele de intalnire se vor executa astfel:

- × km 0+095-stanga, l=1.25m:
 - × km 0+175-dreapta, l=1.0m:
 - × se renunta la platforma de intalnire de la km 0+315-stanga;
 - × km 0+707-stanga, l=1.25m:
 - × platforma de intalnire de la pozitia km 1+200-dreapta se va reloca la pozitia km 1+175-dreapta si se va executa in latime de l=1.5m:
 - × km 1+460-dreapta, l=1.0m:
 - × km 1+885-stanga, l =2.0m:
 - × se renunta la platforma de intalnire de la km 2+117-dreapta;
 - × se renunta la platforma de intalnire de la km 2+635-dreapta;
 - × platforma de intalnire de la km 3+320-dreapta se va reloca la pozitia km 3+220-dreapta si se va executa in latime de l=1.25m:
 - × km 3+740-dreapta, l=1.5m:
 - × se renunta la platforma de intalnire de la km 3+870-stanga;
 - × platforma de intalnire de la km 4+280-dreapta se va reloca la pozitia km 4+150-dreapta si se va executa in latime de l=1.5m:
 - × km 4+510-stanga, l=1.25m:
- se dispune montarea parapetului de tip semigreu conform tabel:



Drumuri modernizate	Pozitii kilometrice (inceput-sfarsit)		Parte(stg/dr)	Lungime totala domeniul de aplicare (ml)	Parapet protectie normala (semigreu)
DC296	0+036	0+040	stg+dr	2x4.0=8.0	N2
	0+045	0+049	stg+dr	2x4.0=8.0	
	0+301	0+418	stg	117.0	
	0+424	0+797	stg	373.0	
DC535	2+163	2+179	stg+dr	2x10.0=20.0	
	2+387	2+571	stg	184.0	
	2+689	2+730	stg	41.0	
DC542	2+730	2+829	stg	93.0	
	2+749	2+829	dr	74.0	
	3+064	3+076	stg+dr	2x12.0=24.0	
DC549	4+055	4+083	stg+dr	2x28.0=56.0	
	4+239	4+251	stg	12.0	
	4+238	4+258	dr	20.0	

-În funcție de situația existentă pe amplasament se vor adapta la teren dimensiunile elementelor geometrice de capăt precum camere de cădere și/sau aripi ale podețelor transversale/laterale.

-Se vor majora razele de racordare din intersectii cu valori cuprinse între 6.0-9.0m dar si fara a depasi spatiul disponibil datorat limitelor de proprietate;

Optimizările aduse proiectului tehnic la faza de execuție nu reprezintă modificări substanțiale, fiind respectat caracterul general al obiectului contractului și prevederile din autorizația de construcție.


Lucrările prevăzute în prezenta dispoziție de șantier sunt necesare pentru buna funcționare a obiectivului de investiție și sunt inseparabile de lucrările propuse prin proiect, fiind în directă corelare cu obiectul contractului.

S-au întocmit liste de cantități pentru categoriile de lucrări ce se vor executa suplimentar și pentru categoriile de lucrări la care se va renunța, iar constructorul va întocmi nota de comandă suplimentară și nota de renunțare.

Prezenta dispoziție de șantier este însoțită de următoarele documente:

- × Piese desenate; Profile transversale tip - scara 1:50;
- × Listele de cantități cuprinzând notele de renunțare;
- × Listele de cantități cuprinzand notele de comandă;

Această dispoziție de șantier cu modificările ce le aduce proiectului tehnic inițial va intra în vigoare după semnarea de către toate părțile implicate.



Proiectant:

S.C. SIMPA CONSULT S.R.L.
ing. Mihaela Ionescu




COMUNA TIBANA,



Antreprenor:

S.C. DANLIN XXL S.R.L.
ing. Oancea Mihai-Valeriu



Diriginte de șantier,

ing. Doroftei Marius Ionut

